

《平成29年度》H29. 6. 1～H30. 5. 31

(下請工事)

発注元	注文者	工事名	管径	管種	延長	スパン	工法	土質	備考
市川市	京葉テクノサービス(有)	市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事(2809工区)	φ700	HP	169.6	2	アングルモールミニ	砂質土	夜間作業
新潟市	(株)佐藤建設	東下第23号 姥ヶ山排水区枝線712-3下水道工事	φ400	鋼管	125.19	6	SHミニ	粘性土	
船橋市	京葉テクノサービス(有)	藤原地区管渠布設工事(その8)	φ300	HP	373.075	2	エースモール	砂質土	
船橋市	京葉テクノサービス(有)	金杉地区管渠布設工事(その32)	φ440	レジン	378.1	6	アングルモールミニ	砂質土	
新潟市	(株)清水組	東下第39号 丸湯処理分区枝線3026～3031下水道工事	φ200φ400	塩ビ鋼管	48.5515.17	11	エンビライナーSHミニ	砂質シルト	推進・立坑・薬注・沈設・取付管
新潟市	本間道路(株)	東下第38号 新津西部第2処理分区(蒲ヶ沢地区)枝線1～5下水道工事	φ200	塩ビ	193.1	4	エンビライナー	粘性土	
上越市	(株)清水組	公汚第28-10-36号 戸野目污水幹線286他枝線工事	φ200	塩ビ	52.3	1	スピーダー	粘性土	推進・薬注
上越市	久保田建設(株)	公汚第28-10-37号 稲田污水幹線258工事	φ400	塩ビ	96	2	アイアンモール	砂質シルト	推進・薬注
新潟市	(株)草間組	公汚第28-10-40号 稲田污水幹線129工事	φ250	HP	141.2	3	アイアンモール	砂質シルト	推進・薬注
東洋ゴム工業(株)	(株)植木組	東洋ゴム工業(株)仙台工場向けガス供給設備建設工事	φ400	HP	29	1	アイアンモール	砂質シルト	推進・薬注
上越市	(株)草間組	公汚第28-10-35号 戸野目污水幹線271工事	φ300	レジン	182.8	2	アングルモールミニ	砂質シルト	推進・薬注
上越市	田中産業(株)	公汚第28-10-38号 鴨島污水幹線259工事	φ250	HP	168.85	1	エースモール	粘性土	
新潟市	本間道路(株)	東下第15号 葛塚処理分区枝線1385-1～1395工事	φ200	塩ビ	143.75	8	エンビライナー	粘性土	
上越市	田中産業(株)	公汚第28-10-39号 鴨島污水幹線259工事	φ250	HP	145	1	エースモール	粘性土	
十日町市	(株)丸山工務所	河改第1号 普通河川宮沢川河川改修(3次)工事	φ2800	HP	42.5	1	ユニコーン	砂礫	
上越市	上新開発(株)	公汚第29-2-10号 中屋敷污水幹線1904他枝線工事	φ200	塩ビ	110.8	2	パス工法	シルト(雑混じり)	推進・薬注
阿賀野市	(株)帆苅組	下水第9号 市野山81号管渠工事	φ200φ300	塩ビレジン	107.7584.50	42	アイアンモール	砂砂礫	
新発田市	(株)岩村組	下紫複第1号 紫雲寺藤塚浜処理分区(603他4)管渠工事	φ150	塩ビ	41.7	2	スピーダー	砂質土	
上越市	(株)清水組	公汚第29-10-14号 稲田污水幹線33他枝線工事	φ250	塩ビ	159.15	3	スピーダー	粘性土	推進・薬注・取付管
上越市	(株)清水組	公汚第29-10-15号 戸野目污水幹線42他枝線工事	φ200	塩ビ	67.6	1	スピーダー	粘性土	推進・薬注
上越市	久保田建設(株)	公汚第29-10-18号 稲田污水幹線263他枝線工事	φ200	塩ビ	206.5	4	スピーダー	粘性土	推進・薬注
新発田市	(株)林組	特加複第1号 加治川処理区(3125他5)管渠工事	φ150φ200	塩ビ	48.3031.25	32	スピーダー-エンビライナー	粘性土砂質シルト	立坑・薬注・推進・MH
上越市	(株)関建設	公汚第29-9-29号 高田南部污水幹線113他枝線工事	φ200	塩ビ	44.3	1	エンビライナー	砂質シルト	
上越市	(株)草間組	第0-経3号 水道管入替(第3工区)工事	φ500	鋼管	34	1	アイアンモール	シルト質粘土	

《平成29年度》H29. 6. 1～H30. 5. 31

(下請工事)

発注元	注文者	工事名	管径	管種	延長	スパン	工法	土質	備考
上越市	(株)草間組	公汚第29-10-20号 稲田污水幹線130-3他工事	φ 250	塩ビ	350.9	6	エンビライナー	粘性土	
新潟市	(株)本間建設	東下第4号 岡方第1処理分区枝線11～15下水道工事	φ 150	塩ビ	180.95	5	スピーダー	粘性土	
上越市	(株)清水組	公汚柵第29-30号 富岡地内接続柵新設工事	φ 250	鋼管	13.6	1	コンパクトモール		
阿賀野市	(株)三浦組	下水第13号 島田本明80-3号管渠工事	φ 200 φ 300	塩ビ鋼管	113.46.0	61	エンビライナーベビーモール	砂質シルト	
新発田市	(株)岩村組	下紫複第3号 紫雲寺藤塚浜処理分区(800他14)管渠工事	φ 300	鋼管	4	2	グッドモール	粘性土	取付管
新潟市	クラウン建設(株)	東下第10号 長浦第1処理分区枝線171～174下水道工事	φ 150 φ 250	塩ビ鋼管	171.25.46	51	スピーダーベビーモール	粘性土	
新潟地域振興局	(株)本間組	阿賀幹線用水路第56次工事	φ 2400	HP	147.55	1	泥濃	砂質土	
燕市	(株)青山組	流下単工第29-4号 公共下水道污水管(吉田第4処理分区No.828他)布設工事	φ 200	塩ビ	204	1式	開削工	普通土	
上越市	高館・西田JV	公汚第29-大-2号 污水幹線170-2他枝線工事	φ 300	HP	251.6	1	エースモール	粘性土	プリズム
村上市	(株)山木組	公下村第17号 污水枝2066管渠布設工事	φ 250	HP	49.25	1	スリムアーク	砂礫	
市川市	京葉テクノサービス(有)	市川第2-1処理分区污水管渠布設工事(支線2903)	φ 600	HP	22	1	アングルモールミニ	砂質土	
村上市	(株)内山組	公下村第10号 污水枝2064・2065管渠布設工事	φ 250	HP	171.5	4	スリムアーク	砂礫	
船橋市	京葉テクノサービス(有)	飯山満幹線管渠布設工事(その6)	φ 900	HP	244.75	1	ハイブリットモール	砂質土	
燕市	(株)青山組	公下補工第29-2号 公共下水道污水管(水道町八王寺⑦-No.247他)布設工事	φ 250 φ 200	鋼管塩ビ	98	2	エンビライナー-SH253	砂質シルト	薬注、取付管推進
阿賀野市	(株)坂詰組	下水第25号 笹神笹岡62-1号管渠工事	φ 200	塩ビ	240.3	5	エンビライナー	シルト質細砂	薬注推進MH
酒田市	大栄建設(株)	酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)	φ 200 φ 150	塩ビ	62.2556.55156.65	5	エンビライナー塩ビ泥水スピーダ	シルトシルト質細砂	立坑推進薬注
新潟市	(株)笠井組	西下第1号 新潟西第11処理分区枝線73～79下水道工事	φ 150	塩ビ	120.9	4	スピーダ	シルト粘土	
新潟市	永光建設(株)	東下第21号 新津金屋処理分区(金屋地区)枝線5-2～5-3下水道工事	φ 200	塩ビ	114.1	2	エンビライナー	シルト質細砂	薬注取付管推進
阿賀野市	(株)神山企画	下水第26号 笹神笹岡62-2号管渠工事	φ 200	塩ビ	156.6	4	エンビライナー	砂質シルト	立坑薬注取付管
新潟市	(株)笠井組	東下第46号 豊栄葛塚処理分区枝線1488下水道工事	φ 150	塩ビ	92.6	2	スピーダ	粘性土	一式
阿賀野市	(株)光建設	下水第33号 山口南580-2号管渠工事	φ 200 φ 400	塩ビ鋼管	30.313.8	11	スピーダSHミニ	シルト、細砂	立坑薬注取付管
新潟市	(株)ノガミ	西下第10号 五十嵐排水区第1分区枝線408-3～412下水道工事	φ 150	塩ビ	50.7	2	スピーダ	中砂	
十日町市	(有)旭産業	川流雪第2号 川西地域第5ゾーン流雪溝導水路整備工事(その2)	φ 500	鋼管	18.3	1	オーケーモール	砂礫	
加茂市	機動建設工業(株)	公下汚29第20号 第4污水幹線管渠築造その1工事	φ 450	HP	317.15	3	アングルモール	シルト質細砂	

《平成29年度》H29. 6. 1～H30. 5. 31

(下請工事)

発注元	注文者	工事名	管径	管種	延長	スパン	工法	土質	備考
加茂市	機動建設工業(株)	公下汚29第21号 第4污水幹線管渠築造その2工事	φ 450	HP	215.6	2	エースモール	シルト質細砂	
新潟市	(株)ノガミ	東下第47号 長浦第2処理分区幹線40-1～枝線39下水道工事	φ 150	塩ビ	109.5	3	スピーダー	粘性土	
新潟市	(株)エステー工事	秋老支29第2号 配水管布設工事	φ 450	塩ビ	37	1	スピーダー	砂質シルト	
五泉市	山隆リコム(株)	中部処理分区管渠布設 (29-2-5) 工事	φ 150	塩ビ	9.1	1	スピーダー	粘性土	
阿賀野市	(株)石栗組	下水第29号 島田本明78号管渠工事	φ 400	鋼管	5	1	ベビーモール	粘性土	
上越地域振興局	(株)草間組	中江北部第2地区 第29-1次工事	φ 200	鋼管	10	1	スピーダ	粘性土	
防衛省	(株)坂詰組	污水管補修工事	φ 200	塩ビ	73.94	2	開削工		入替工事