

《令和4年度》R4. 6. 1～R5. 5. 31

(元請・JV工事)

注 文 者	工 事 名	工 事 概 要
新潟市	下管第64号 早川堀排水区幹線20～22下水道管更生工事	施工延長 □1950mm×1560mm～□2250mm×1800mm L=197.88m (本管更生工 □1950mm×1560mm L=111.18m、本管更生工 □2250mm×1800mm L=86.70 m、取付管更生工 N=12箇所)
JRA新潟競馬場	新潟競馬場 厩舎南側囲障改修工事	土工事1式、舗装復旧工事1式、遮音壁工事1式、既設ブロック塀改修工事1式、電 気設備工事1式、付属施設工事1式、撤去工事1式、仮設工事1式
流域下水道事務所	交処低第2-00-12-01号 新津処理場場内返流水管更新(その2)工事	管渠開削220m (PRP φ 150 L=41m、PRP φ 350 L=36m、PRP φ 450 L=143m) マンホール工 14基 (レジン製マンホール: 1号 n = 8基、2号 n = 1基 塩ビ製: 小型 n = 5基)
新潟地域振興局	公コ対 第1050-01-00-01号 鳥屋野潟公園南側多目的広場人工芝改修工事	土工1式、暗渠工 3, 137m、残土処理 5, 400m ³ 、下層路盤工20, 000m ²
新潟市	江建第24号 嘉瀬蔵岡線3号舗装修繕工事	施工延長 L=160m、切削ホーバーレイ工 A=1, 200m ² 、区画線工一式
新潟市	下管第25号 早川堀排水区幹線26下水道管更生工事	施工延長 □2250mm×1800mm L=60.29m (本管更生工 □2250mm×1800mm L=60.29m)